

# Niederschrift

## über die Sitzung des Führungsteams „Dorferneuerung Schnepfenbach“

Sitzungsdatum: 7.03.2013  
Beginn: 20:00 Uhr  
Ende: 21:20 Uhr  
Ort: Kellerbar Franz Zürn

### **Anwesende AG Dorferneuerung - Führungsteam:**

Klarmann, Ansgar  
Schmitt, Marco ab ca. 20:15 Uhr  
Steigerwald, Mike  
Zürn, Franz

### **Sonstige Anwesende:**

Pistner, Rainer Bürgermeister (BGM)

### **Entschuldigt:**

Dörr, Frank  
Reusing, Torsten  
Rothenbücher, Markus  
Stegmann, Herbert

## **1. Eröffnung der Sitzung**

Franz Zürn eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden und übergibt das Wort an Ansgar Klarmann.

## **2. Kostenschätzung**

Dieser berichtet gemeinsam mit dem BGM vom am Vortag stattgefundenen Gespräch bzgl. der Kostenschätzung. Bei 2 Positionen, die unmittelbar die ALE-Förderung betreffen, wurde ein Einsparpotential von insgesamt 10.750,- EUR gefunden. Dies sind:

- Abbruch bzw. Ausbau von vorhandenen Pflasterflächen  
Mike Steigerwald regt an, das Pflaster gegen Erledigung der Ausbauarbeiten zu verschenken. Es gäbe immer wieder Interessenten für gebrauchtes Pflaster. Diese sollen es in Eigenleistung abtragen.  
Reduzierung Kostenschätzung: 4.000,- EUR
- Verlegen der neuen Pflasterflächen  
Durch Eigenleistung der Dorferneuerer könnte gerade beim arbeitsintensiven Verlegen von Pflasterflächen durch Handlangerarbeiten einiges an Geld gespart werden.  
Reduzierung Kostenschätzung: 6.750,- EUR

Weiterhin kann die Kostenschätzung auf der Position „Feuerwehr (gemeindliche Leistung)“ um 5.000,- EUR reduziert werden.

Ein weiterer Vorschlag von Mike Steigerwald ist der eventuelle Einsatz flexibler Randeinfassungen zwischen Rasen- und Gehwegflächen (siehe nebenstehende Abbildung), nicht aber zum Einfassen der Pflasterflächen.

#### RANDEINFASSUNGSSYSTEME

GreenLiner® Stahl/CorTen  
GreenLiner® StahlLight  
GreenLiner® PVC  
GreenLiner® PE



Dem gegenüber steht die Forderung des ALE, dass alle Flächen mit unterschiedlichen Belägen, durch Beton- oder Naturstein zu trennen sind.

BGM Rainer Pistner wird klären, ob wir hier noch Handlungsspielraum bekommen können ohne die Zuschüsse zu gefährden.

Außerdem bot sich Mike während des Treffens im Rathaus an, die Arbeiten im Außenbereich zu koordinieren und zu leiten. Auf diese Weise könnte das Architektenhonorar nicht

unerheblich verringert werden, da für die Objektbetreuung laut HOAI 31% zu Buche stehen. Margarete Elsässer bot daraufhin hier Ihre sicherlich notwendige Unterstützung auf Basis von stundenweiser Abrechnung an. Dieses Einsparpotential wurde aber in der aktuellen Kostenschätzung, mit welcher nun die Anträge gestellt werden und nach der sich die Gesamtkosten auf ca. 712.500,- EUR belaufen, nicht berücksichtigt.

BGM Rainer Pistner betonte, dass dieser Betrag gerne unterboten werden darf und auch soll. Jeder eingesparte Euro reduziere außerdem die Nebenkosten, da sich das Architektenhonorar prozentual aus der Bausumme berechne.

Es gelte jetzt, Verantwortliche für das Projekt zu finden. Er verlas eine Vereinbarung, welche seinerzeit bei der Errichtung des Dorfgemeinschaftshauses mit Hofstädter Bürger geschlossen wurde. Hier gab es einen Gesamtverantwortlichen, einen Verantwortlichen für die finanziellen Belange sowie einen Verantwortlichen für die Bauleitung. Eine ähnliche Vereinbarung möchte die Gemeinde auch bei der Umgestaltung unseres Dorfplatzes machen um auch den Schneppenbachern das Gefühl zu geben: „Das ist unser Projekt!“. Er werde die vorgelesene Vereinbarung mitsamt Kostenschätzung und Finanzierungsplan per Mail verteilen.

### **3. Vorstellung des Planes**

Der Plan soll jetzt der großen Arbeitsgruppe Dorferneuerung vorgestellt werden. Als Termin hierfür ist der 21. März, 20:00 Uhr vereinbart worden. Franz Zürn klärt, ob das Musikerheim an diesem Abend zur Verfügung steht.

Mit BGM Rainer Pistner wurde abgesprochen, dass auf den Bürgerversammlungen, vornehmlich der in Schneppenbach, kein Plan von der Dorfplatzgestaltung gezeigt wird um die Spannung nicht zu nehmen. Selbstverständlich soll er die Bürger verbal über den aktuellen Projektstand informieren.

### **4. Termine / Weiteres Vorgehen**

- 12.3., 20:00 Uhr – Treffen des Führungsteams bei Franz Zürn
- 21.3., 20:00 Uhr - Vorstellung des endgültigen Planes im Kreise der Dorferneuerer.